

ПРОТОКОЛ № 6

Заседание комиссии осуществляющей контроль за ходом выполнения муниципальных программ и приемку объектов благоустройства.

город Покров

31 августа 2022 года.

Председатель: М.В.Пантелеев – заместитель главы Администрации по экономическим и инфраструктурным вопросам, председатель комиссии.

Секретарь: Л.А.Савина- главный специалист отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ».

Присутствовали члены общественной комиссии:

Белинская

Елена Владимировна-консультант, землеустроитель КУМИ;

Бутринов

Михаил Александрович-директор ООО «Водоканал Города Покров»;

Куликов

Егор Дмитриевич - заместитель председателя КУМИ;

Кисляков

Олег Геннадиевич - Глава города Покров;

Коровкин

Даниил Николаевич- начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ»;

Режсеп

Елена Анатольевна-консультант, архитектор МКУ «ЦМУ»;

Сулоева

Лилия Валентиновна - заместитель главы Администрации города Покров

Тимофеев

Евгений Сергеевич - председатель ТОС «Шитка»;

Неровнов

Александр Викторович - член Экспертного совета по развитию физической культуры и спорта при главе Администрации города Покров.

Повестка дня:

1. План работ по 2 этапу благоустройства общественной территории «Спортивная и детская площадка во дворе МКД (между домами Советская 74, 3 Интернационала 49, Больничный проезд 21,23)»

1. Об утверждении отчета о реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Город Покров» по состоянию на 31 августа 2022.

Слушали:

1.Информацию о ходе работ по 2 этапу благоустройства общественной территории «Спортивная и детская площадка во дворе МКД (между домами Советская 74, 3 Интернационала 49, Больничный проезд 21,23)» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» изложила Савина Л.А..

Реализацию 2 этапа разделили по видам работ:

1. Устройство тротуарных дорожек, площадки под универсальную спортивную площадку, площадки для занятия спортом (тренажеры), площадки для отдыха с установками скамеек и урн;
2. Устройство освещения;
3. Поставка и установка универсальной спортивной площадки;
4. Планировка территории, удаление сухих деревьев, высадка газонов, кустарников.

Заключен муниципальный контракт № 25.22 от 26.08.2022 г. на выполнение работ по асфальтированию площадок и тротуаров с ООО «Мегастрой». Срок окончания работ по контракту 26.12.2022. В настоящее время работы выполнены на 50%.

По устройству освещения, поставки и установки универсальной спортивной площадки готовится сметная документация.

2. Для реализации проекта на 2022 год было выделено **6 340 600,00 руб.**, в том числе объем бюджетных ассигнований с федеральными средствами **5 933 700,00 руб.**, (в т.ч. субсидия из федерального и областного бюджета **5 637 000,00** рублей), объем бюджетных ассигнований с дополнительными областными средствами **406 900,00** рублей, (в т.ч. субсидия из областного бюджета **386 600,00** рублей).

За 2022 год выполнены работы и оплачены в полном объеме: **6 340 600,00** рублей (в т.ч. **5 933 700,00** руб. субсидии из федерального и областного бюджета).

Все данные были внесены в ежемесячный отчет по программе «Формирование комфортной городской среды».

Решили:

Утвердить ежемесячный отчет по программе «Формирование комфортной городской среды» на 31.08.2022 г.

Решение принято единогласно.

Председатель:

Секретарь:



М.В.Пантелеев

Л.А.Савина