

ПРОТОКОЛ № 1

заседания общественной комиссии по реализации мероприятий муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды»

город Покров

31 марта 2023 года.

Присутствовали:

Пантелеев

Михаил Владимирович - заместитель главы Администрации по экономическим и инфраструктурным вопросам, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Бутринов

Михаил Александрович - директор ООО «Водоканал Города Покров»

Белинская

Елена Владимировна - консультант, землеустроитель КУМИ;

Коровкин

Даниил Николаевич - начальник отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ»

Куликов

Егор Дмитриевич - заместитель председателя КУМИ;

Кисляков

Олег Геннадиевич - Глава города Покров;

Режес

Елена Анатольевна - консультант, архитектор МКУ «ЦМУ»;

Кноль

Юлия Олеговна - главный специалист отдела по ценообразованию и ЖКХ МКУ «ЦМУ»;

Сулова

Лилия Валентиновна - заместитель главы Администрации города Покров.

Повестка дня:

1. Отчет о проделанной работе по благоустройству общественных территорий на 31 марта 2023 года и утверждение ежемесячного отчета по программе «Формирование комфортной городской среды».

Слушали:

Информацию о ходе работ по реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» изложила Кноль Ю.О..

Для реализации проекта на 2023 год было выделено **6 539 300,00 руб.**, в том числе объем бюджетных ассигнований с федеральными средствами **6 132 400,00 руб.**, (в т.ч. субсидия из федерального и областного бюджета **5 825 800,00** рублей), объем бюджетных ассигнований с дополнительными областными средствами **406 900,00** рублей, (в т.ч. субсидия из областного бюджета **386 600,00** рублей).

Выполнение работ по благоустройству общественной территории *Площадка во дворе МКД (между домами Советская 74, 3 Интернационала 49, Больничный проезд 21,23 этап 2)* на 31.03.2023:

1. Заключено 3 контракта: МК № 25.22 от 26.08.2022 (Асфальтирование площадок и тротуаров); МК № 02.23 от 13.02.2023 (Устройство универсальной спортивной площадки); МК № 1 от 21.03.2023 (Устройство освещения общественной территории).

2. *Площадка во дворе МКД (между домами Советская 74, 3 Интернационала 49, Больничный проезд 21,23 этап 2)* за 2023 год по 1 контракту МК № 25.22 от 26.08.2022

(Асфальтирование площадок и тротуаров) работы выполнены и оплачены в феврале 2023 года.

Всего на 31 марта 2023 год заключено 3 контракта. Выполнено и выплачено по 1-му контракту : **4 031 794,12** рублей (в т.ч. **3 830 217,56** руб. субсидии из федерального и областного бюджета).

Все данные были внесены в ежемесячный отчет по программе «Формирование комфортной городской среды».

Решили:

Утвердить ежемесячный отчет по программе «Формирование комфортной городской среды» на 01.04.2023 год.

Подписи членов Общественной комиссии:

Решение принято единогласно.

Председатель:

Секретарь:



М.В.Пантелеев

Ю.О. Кноль